

LBM Koblenz: BV Hochmoselübergang B 50n
Gutachten zur hydrogeologisch-wasserhaushaltlichen Situation im W-Hang
Verfüllprotokoll GWM 2/14

Stölben GmbH
Barlstr. 42
56856 Zell/Mosel
Tel.: 06542 93660
Fax: 06542 936699
E-Mail: verwaltung@stoelben-gmbh.de

Angeordnete Geotechnischen Dienstleistungen

Verfüllprotokoll nach DIN EN ISO 22475-1

Name des Auftraggebers	Landesbetrieb Mobilität Trier	Ort	Ürzig
Projektbezeichnung	Hochmoselbrücke	Projektnummer	26013
Datum des Verfüllens	12.-14.03.2014	Nr. d. Bohrung	GWM 2/14
Teufe bis (m u. GOK)	Verfüllmaterial	Teufe bis (m u. GOK)	Verfüllmaterial
8,00	Ton	8,80	Gegenfilter
17,20	Filterkies	20,00	Ton
20,80	Gegenfilter	29,20	Filterkies
32,00	Ton	32,80	Gegenfilter
41,20	Filterkies	44,00	Ton
44,80	Gegenfilter	53,20	Filterkies
56,00	Ton	56,80	Gegenfilter
65,20	Filterkies	68,00	Ton
68,80	Gegenfilter	77,20	Filterkies
80,00	Ton	80,80	Gegenfilter
89,20	Filterkies	92,00	Ton
92,80	Gegenfilter	101,00	Filterkies
Bemerkungen			
Name des qualifizierten Technikers** (Bohreräteführers)	Herr Jürgen Schmitz		
Unterschrift des qualifizierten Technikers** (Bohreräteführers)	gez. Schmitz		
** nach DIN ISO/TS 22475-2			